



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 20.6.2017
COM(2017) 328 final

ANNEX 1

ANNEX

tar-

RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL- KUNSILL

**dwar l-implimentazzjoni tal-hidma skont il-programm ta' assistenza ghad-
dekummissjonar ta' impjanti nukleari fil-Bulgarija, fil-Litwanja u fis-Slovakkja fl-2016
u fis-snin precedenti**

Tabella 1 - Indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni.

	L-Impjant tal-Energija Nukleari ta' Kozloduy, l-Unitajiet 1-4 [†]		L-Impjant tal-Energija Nukleari ta' Ignalina [†]		L-Impjant tal-Energija Nukleari ta' Bohunice V1 [†]	
Tnehha l-fjuwil mill-qalba tar-reatturi ?	Iva	100%	Ix-xogħol għadu għaddej	Unità 1: il-fjuwil tnehha għalkollox Unità 2: 31% tal-fjuwil tnehha - jifdal 1134 assemblaġġ	Iva	100%
Tnehha l-fjuwil mill-vaski tar-reatturi ?	Iva	100%	Ix-xogħol għadu għaddej	Unità 1: 0% jifdal 7084 assemblaġġ Unità 2: 0% jifdal 7246 assemblaġġ	Iva	100%
Inharget liċenzja għad-dekommissjonar?	Iva (l-Unitajiet 1-2) Iva (l-Unitajiet 3-4)	is-27 ta' Novembru 2014 it-28 ta' Lulju 2016	Le*	Il-kundizzjonijiet tal-liċenzja tal-operat tal-Unità 1 tal-Impjant tal-Energija Nukleari ta' Ignalina ġew adattati biex jawtorizzaw iż-żarmar u d-dekontaminazzjoni tat-tagħmir.	Iva	it-23 ta' Dicembru 2014 Fazi II
Ġew zarmati ċ-ċirkwiti primarji?	Le*	MA sal-lum	Le*	MA sal-lum	Ix-xogħol għadu għaddej	4%

	L-Impjant tal-Energija Nukleari ta' Kozloduy, l-Unitajiet 1-4[†]		L-Impjant tal-Energija Nukleari ta' Ignalina[†]		L-Impjant tal-Energija Nukleari ta' Bohunice V1[†]	
Ġew żarmati s-sistemi tas-sala tat-turbini?	Ix-xogħol għadu għaddej	33% tal-Unitajiet 1-4	Ix-xogħol għadu għaddej	Unità 1: 99% żarmat Unità 2: 30% żarmat	Iva	100%
Ġew żarmati r-reċipjenti tar-reatturi?	Le [*]	MA sal-lum	Le [*]	MA sal-lum	Le [*]	MA sal-lum
Ġie trattat l-iskart tad-dekommissjonar?	Ix-xogħol għadu għaddej	Metalli rilaxxati mingħajr restrizzjoni 13049 t	Ix-xogħol għadu għaddej	Skart radjuattiv: 10.6% trattat mill-2014 4764.5 m ³ minn stima totali ta' 45000 m ³	Ix-xogħol għadu għaddej	Skart konv. 74692t Skart radjuattiv 408 FWP [‡]
Skeda tal-proġett: Intlaħqu t-tappi principali, definiti fil-pjanijiet tad-dekommissjonar?	Iva ^{**}		Iva ^{**}		Parzjalment ^{**}	6 minn 7

[†] Ref. 30/06/2016

^{*} Sa tmiem il-perjodu ta' rapportar, ma kienx pjanat li dawn l-attivitajiet jibdew, b'konformità mal-linja bazi approvata.

^{**} It-tappi ewlenin huma identifikati fl-oġġettivi dettaljati

[‡] FWP = Il-Pakkett tal-Iskart Finali għar-rimi tal-iskart radjuattiv .

Tabella 2 - Indikaturi oħra tal-prestazzjoni - (f' miljuni ta' EUR).

	L-Impjant tal-Energija Nukleari ta' Kozloduy, l-Unitajiet 1-4	L-Impjant tal-Energija Nukleari ta' Ignalina	L-Impjant tal-Energija Nukleari ta' Bohunice V1
	[01/01/2014 - 30/06/2016]		
II-Valur Ippjanat (PV)	104	317	104
II-Valur Iggwadanjat (EV)	92	254	90
L-ispiza reali (AC)	86	244	87
II-prestazzjoni tal-iskeda $SPI = EV / PV$			
II-prestazzjoni tal-ispejjeż $CPI = EV/AC$			